

# Infos chantier

CLARIFLOCCULATION



Le SIAAP vous informe sur les avancées du chantier de Clarifloculation en cours sur le site de traitement des eaux usées de l'usine Seine Aval.

LETTRE D'INFORMATION N° 15 • MAI 2025

## ACTUALITÉS DU CHANTIER

### Clarifloculation

#### Retour sur le chantier des équipements conservés et réhabilités

Les équipements qui n'ont pas été endommagés par l'incendie ont pu être conservés. Les dégrilleurs illustrés ci-contre ont été rénovés en atelier et remis en place au mois d'avril.

Des travaux complémentaires ont été réalisés afin de sécuriser l'accès à ces équipements et d'en améliorer l'ergonomie.



### Stockage du chlorure ferrique

#### Suite des travaux de process

Les travaux de mise en place des équipements de process et de tuyauterie se poursuivent dans les niveaux inférieurs de l'ouvrage. En parallèle, les moyens d'accès permanents aux équipements principaux sont également en cours de déploiement.



## EN DIRECT DU CHANTIER

### Travaux sur la toiture pour poursuivre l'installation des équipements

Les travaux d'étanchéité de toiture et de charpente sont terminés. Les ouvertures sont vouées à être fermées à terme mais elles sont provisoirement conservées pour permettre le grutage des équipements.

Elles sont néanmoins bâchées pour garder l'ouvrage hors d'eau et permettre ainsi la pose des équipements dans un environnement sec.



[Retrouvez la description du chantier sur siaap.fr](https://www.siaap.fr)

[Contactez-nous : chantierclarif@siaap.fr](mailto:chantierclarif@siaap.fr)