

SIAAP

Service public de l'assainissement francilien

Infos chantier

CLARIFLOCCULATION



Le SIAAP vous informe sur les avancées du chantier de Clariflocculation en cours sur le site de traitement des eaux usées de l'usine Seine Aval.

LETTRE D'INFORMATION N° 8 • SEPTEMBRE 2024

ACTUALITÉS DU CHANTIER

Stockage du chlorure ferrique : poursuite des travaux du rez- de-chaussée

Quatre bâtiments identiques sont en construction. Ils sont destinés à stocker le chlorure ferrique pour les besoins de l'ensemble de l'usine Seine Aval. Les travaux de génie civil se poursuivront jusque fin octobre au rez-de-chaussée des quatre bâtiments.



Clariflocculation : travaux de voirie et de génie civil

Les travaux de couverture de la zone technique sont en cours de finition et permettront la réalisation prochaine de l'étanchéité de la toiture. Tous les réseaux sous voirie ont été réalisés au mois d'août. Le génie civil de la zone désodorisation est terminé et les premiers équipements de manutention (ponts-roulants) vont être posés dans cette zone au cours du mois de septembre.



LE CHIFFRE DU MOIS

2

C'est le nombre de vis de relevage qui ont été actuellement déposées et sont en cours de rénovation. Situées à l'entrée de l'ouvrage de clarifloculation, elles servent à réhausser le niveau des eaux brutes.



EN DIRECT DU CHANTIER

Les travaux d'équipements de process démarrent début septembre. Les bases vie ont été agrandies pendant l'été pour accueillir les entreprises intervenant sur ce chantier.



[Retrouvez la description du chantier sur siaap.fr](https://www.siaap.fr)

Contactez-nous : chantierclarif@siaap.fr



Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous recevez cette newsletter car vous êtes en contact avec le SIAAP

SIAAP – 2 rue Jules César 75012 Paris

[Se désinscrire](#)