

Infos chantier

CLARIFLOCCULATION



Le SIAAP vous informe sur les avancées du chantier de Clarifloculation en cours sur le site de traitement des eaux usées de l'usine Seine Aval.

LETTRE D'INFORMATION N°9 • NOVEMBRE 2024

ACTUALITÉS DU CHANTIER

Clarifloculation : travaux de toiture et pose des premiers équipements

Les travaux de couverture de la zone technique sont maintenant terminés. L'étanchéité de la toiture est en cours de réalisation.

Une charpente en bois est construite au niveau de la zone de dégrillage. Les poutres sont positionnées de manière à conserver un accès aux dégrilleurs par la toiture en cas de maintenance lourde.



Afin d'évacuer les boues issues de la phase de décantation, des racleurs sont en cours d'installation dans les ouvrages.

Ces racleurs ont pour fonction de diriger les boues vers le centre des décanteurs, d'où elles seront extraites via des canalisations noyées dans le radier des ouvrages.

9

C'est le nombre de décanteurs en cours de rénovation. Ils ont été préalablement nettoyés et résinés. Après la pose des équipements (racleur, agitateur, lamelles et passerelle d'accès), une couverture rigide sera mise en place sur chacun d'entre eux.



EN DIRECT DU CHANTIER

Grues à tour et grues mobiles font parties des nombreux moyens de levage nécessaires à la pose d'équipements volumineux. Leurs activités s'exercent en parallèle des travaux de génie civil et de couverture des ouvrages. Pour limiter la coactivité dans les différentes zones du chantier, les interfaces sont organisées et gérées quotidiennement.



[Retrouvez la description du chantier sur siaap.fr](https://www.siaap.fr)

Contactez-nous : chantierclarif@siaap.fr



Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous recevez cette newsletter car vous êtes en contact avec le SIAAP

SIAAP – 2 rue Jules César 75012 Paris

[Se désinscrire](#)