SIAAP

Service public de l'assainissement francilien

Infos chantier

CLARIFLOCULATION

Le SIAAP vous informe sur les avancées du chantier de Clarifloculation en cours sur le site de traitement des eaux usées de l'usine Seine Aval.

LETTRE D'INFORMATION N°21 • DECEMBRE 2025

ACTUALITÉS DU CHANTIER

Clarifloculation

Pose du prototype de couverture sur le premier décanteur

Le premier décanteur est désormais équipé de sa couverture rigide. Une coque est d'abord installée sur un demi-décanteur, puis une seconde coque sera posée en miroir pour équiper l'autre partie. A terme, ce même principe sera répété sur l'intégralité du parvis pour couvrir l'ensemble des neuf décanteurs.

Stockage du chlorure ferrique

Application des résines d'étanchéité dans les zones de rétention

Les zones de rétention des ouvrages de stockage de chlorure ferrique doivent être protégées par une résine d'étanchéité résistante aux caractéristiques physico-chimiques de ce réactif. La pose de cette résine nécessite des conditions bien spécifiques de température et de protection hors d'eau des locaux concernés. Les ouvertures sont donc provisoirement calfeutrées et les locaux sont chauffés.

EN DIRECT DU CHANTIER

Démontage des grues à tour

Une étape importante est franchie dans l'avancement des deux chantiers : la fin du gros-oeuvre. Celle-ci se matérialise par le démontage de l'ensemble des trois grues à tour sur les deux chantiers entre les mois de décembre et janvier.

Retrouvez la description du chantier sur siaap.fr

Contactez-nous : chantierclarif@siaap.fr

Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous recevez cette newsletter car vous êtes en contact avec le SIAAP

SIAAP – 2 rue Jules César 75012 Paris

Se désinscrire